

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																		
	ESCOLA MUNICIPAL: PADRE PIVATO							SRE: ITAJUBÁ - MG										
	MUNICÍPIO : MARIA DA FÉ - MG							ENDEREÇO: RUA DONA BEATRIZ BELTRÃO - BAIRRO VILA DE LOURDES										
	SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO																	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5	SUPERESTRUTURA	178.080,54	12,97%	33,13%	58.998,08	66,87%	119.082,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	178.080,54
6	ALVENARIA	84.020,51	6,12%	100,00%	84.020,51		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	84.020,51
7	COBERTURA E FORRO	437.485,74	31,85%		0,00	17,22%	75.335,04	46,77%	204.612,08	36,01%	157.538,61		0,00		0,00		0,00	437.485,74
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.919,37	0,94%		0,00		0,00		0,00	61,05%	7.887,28		0,00		0,00	38,95%	5.032,09	12.919,37
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.380,68	0,54%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	7.380,68		0,00		0,00	7.380,68
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	104.990,26	7,64%		0,00		0,00	12,24%	12.850,81	24,98%	26.226,57		0,00		0,00	62,78%	65.912,89	104.990,26
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	31.211,72	2,27%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	31.211,72		0,00		0,00	31.211,72
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	65.033,84	4,74%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	65.033,84		0,00		0,00	65.033,84
13	FERRAGENS	4.468,33	0,33%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.468,33		0,00		0,00	4.468,33
14	REVESTIMENTO	82.914,43	6,04%		0,00		0,00		0,00		0,00	34,10%	28.273,82	65,90%	54.640,61		0,00	82.914,43
15	PISOS E RODAPÉS	177.298,75	12,91%		0,00		0,00		0,00	11,36%	20.141,14	0,28%	496,44	35,58%	63.082,90	52,78%	93.578,28	177.298,75
16	VIDROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
17	PINTURA	87.636,76	6,38%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	87.636,76	87.636,76
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	82.965,11	6,04%		0,00		0,00		0,00		0,00	7,10%	5.890,52	92,90%	77.074,59		0,00	82.965,11
19	DIVERSOS	7.613,53	0,55%	100,00%	7.613,53		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7.613,53
20	QUADRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
22	LIMPEZA	9.353,67	0,68%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	9.353,67	9.353,67
23	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
24	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
25	OUTROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL MENSAL				10,97%	150.632,12	14,16%	194.417,50	15,83%	217.462,89	15,42%	211.793,60	10,39%	142.755,35	14,18%	194.798,09	19,04%	261.513,69	1.373.373,24
TOTAL ACUMULADO		1.373.373,24	100,00%	10,97%	150.632,12	25,12%	345.049,62	40,96%	562.512,51	56,38%	774.306,11	66,77%	917.061,46	80,96%	1.111.859,55	100,00%	1.373.373,24	1.373.373,24
LOCAL / DATA: MARIA DA FÉ - MG, 23 DE ABRIL DE 2025																		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINÍCIOS AUGUSTO DA SILVA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 398943																		
REPRESENTANTE LEGAL: ADILSON DOS SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG																		