



SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTÃO DA REDE FÍSICA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO

PREFEITURA:MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ			VALOR DO CONVÊNIO:						DATA:10/01/2022							
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ C. DE FARIA			LOCAL: DISTRITO PINTOS NEGREIROS						PRAZO DA OBRA: 11 MESES							
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	TOTAL ETAPAS + BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11
010000		INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Físico %			100%										
			Financeiro	10.480,85	12.742,62	12.742,62										
020000		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %													
			Financeiro													
030000		TRABALHOS EM TERRA	Físico %			80%	20%									
			Financeiro	11.416,63	13.880,34	11.104,27	2.776,07									
040000		SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	Físico %				60%	40%								
			Financeiro	100.609,32	122.320,81		73.392,49	48.928,32								
050000		SUPERESTRUTURA	Físico %				20%	30%	30%	20%						
			Financeiro	193.250,73	234.954,24			46.990,85	70.486,27	70.486,27	46.990,85					
060000		ALVENARIA	Físico %				20%	30%	30%	20%						
			Financeiro	44.602,76	54.228,04			10.845,61	16.268,41	16.268,41	10.845,61					
070000		COBERTURA E FORRO	Físico %									30%	40%	30%		
			Financeiro	132.461,14	161.046,25							48.313,88	64.418,50	48.313,88		
080000		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %								30%	30%			40%	
			Financeiro	26.689,51	32.449,11						9.734,73	9.734,73			12.979,64	
090000		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Físico %										50%			
			Financeiro	35.311,80	42.932,09						21.466,04		21.466,04			
100000		INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %					10%	10%	30%				30%	20%	
			Financeiro	42.820,80	52.061,53				5.206,15	5.206,15	15.618,46			15.618,46	10.412,31	
110000		ESQUADRIAS DE MADEIRA	Físico %								20%			80%		
			Financeiro	50.771,06	61.727,45							12.345,49		49.381,96		
120000		ESQUADRIAS METÁLICAS	Físico %									30%	50%	20%		
			Financeiro	40.523,99	49.269,07							14.780,72	24.634,53	9.853,81		
130000		FERRAGENS	Físico %												100%	
			Financeiro	2.688,99	3.269,27										3.269,27	
140000		REVESTIMENTO	Físico %								20%	40%	30%	10%		
			Financeiro	65.428,78	79.548,31						15.909,66	31.819,32	23.864,49	7.954,83		
150000		PISOS E RODAPÉS	Físico %					10%	10%	10%				10%		
			Financeiro	88.811,96	107.977,58			10.797,76	10.797,76	10.797,76	10.797,76	32.393,27	21.595,52	10.797,76		
160000		VIDROS	Físico %												100%	
			Financeiro	739,96	899,64										899,64	
170000		PINTURA	Físico %												30%	30%
			Financeiro	27.660,90	33.630,12										10.089,04	10.089,04
180000		BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	Físico %										20%	40%	40%	
			Financeiro	35.462,85	43.115,73								8.623,15	17.246,29	17.246,29	
190000		DIVERSOS	Físico %								40%	40%				10%
			Financeiro	34.496,68	41.941,06						16.776,43	16.776,43	4.194,11			4.194,11
20000		QUADRA	Físico %													
			Financeiro													
21000		FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	Físico %						50%	50%						
			Financeiro	11.764,43	14.303,19				7.151,60	7.151,60						
22000			Físico %													
			Financeiro													
23000		LIMPEZA	Físico %													100%
			Financeiro	1.999,52	2.431,02											2.431,02
24000		LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	Físico %													
			Financeiro													
25000		DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	Físico %													
			Financeiro													
26000		OUTROS	Físico %													
			Financeiro													
TOTAL			Físico %	100,00%	100,00%	2,05%	6,54%	10,09%	9,44%	9,44%	13,78%	13,16%	14,49%	14,53%	5,00%	1,44%
			Financeiro	R\$ 957.992,66	R\$ 1.164.727,48	R\$ 23.846,89	R\$ 76.168,55	R\$ 117.562,54	R\$ 109.910,19	R\$ 109.910,19	R\$ 160.485,02	R\$ 153.818,35	R\$ 168.796,34	R\$ 169.256,03	R\$ 58.259,21	R\$ 16.714,16

<div>Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificação/técnico em estradas responsável</div> <div>Assinatura do Prefeito</div>	<div>56.541/D</div> <div>CREA ou CAU</div>	Observações:
---	--	--------------